Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 004/2021

uzavřený dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. Název : **Město Sedlec - Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen
„objednatel“

1.2. Název : **Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.,**

se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ : 26173671
DIČ : CZ26173671
Bankovní spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
Číslo účtu : 325028319/0800,
Zastoupený : Pavlem Králem, jednatelem společnosti, dále jen
„zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 004/2021 je následující změna:

S ohledem na geologické podmínky v lokalitě není možné provést práce dle PD – položení kabelu protlakem, je nutné užít hydraulického bouracího kladiva a vytvořit rýhu pro uložení kabelového vedení. Tento předpoklad nebylo možné předvídat, a v důsledku výskytu rostlé horniny tak vznikly vícepráce, kterými **se mění čl. IV. Cena za předmět plnění, a to následovně – zvýšení ceny o 86 000 Kč bez DPH.**

Čl. IV. - Cena za předmět plnění, se dodatkem č. 2 mění:

Celkem bez DPH	**792 964 Kč**
15% DPH	
21% DPH	166 522,44 Kč
Celkem vč. DPH	**959 486,44 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 004/2021 byl projednán a schválen radou města Sedlec-Prčice dne 04. 05. 2021 usnesením č. 13/2021.

Zhotovitel:

SLUŽBY SEDLEC - PRČICE s.r.o
7. května 62
257 91 Sedlec - Prčice
Tel.: 731 406 450, 317 834 514
IČO: 261 73 671 DIČ: CZ26173671

V Sedlci-Prčici dne 10. 05. 2021

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645