Dodatek č. 4 ke
S M L O U V Ě O D Í L O č. 003/2022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, obecních zřízeních (dále jen „zákon o obcích“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1. Město Sedlec-Prčice

Sídlo:	Náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Statutární zástupce:	Miroslava Jeřábková, starostka města
IČO:	00232645
DIČ:	CZ00232645
Bankovní spojení:	94-4714211/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Miroslava Jeřábková ing. Jaroslav Mikyna – TDI

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. MERCATOR, s.r.o.

Sídlo:	Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Statutární zástupce:	p. Luboš Pavel, jednatel
e-mail:	lubos.pavel@mercator.cz
telefon:	605 295 949
IČO:	47053135
DIČ:	CZ47053135
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú.: 105913172/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	p. Michal Pavel, jednatel, tel.: 605 295 950, e-mail: michal.pavel@mercator.cz

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 15026

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

Název veřejné zakázky: **“OPRAVA NÁMĚSTÍ 7. KVĚTNA V SEDLCI-PRČICI“**

Místo stavby: k.ú. Sedlec u Votic, Náměstí 7. května, Sedlec-Prčice, okr. Příbram

Smluvní strany se na základě vyvolaných skutečností a v souvislosti s tím, že projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury a pro zajištění podmínek pro doložení relevantních podkladů požadovaných poskytovatelem dotace dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje **čl. IV – Cena díla**, a to následovně:

Smluvní strany se na základě nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na III. etapě Opravy náměstí 7. května Sedlec-Prčice dohodly na základě oceněných výkazů výměr pro uznatelné a neuznatelné méně a vícepráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 na úpravě ceny díla.

Součástí dohody smluvních stran o ceně díla jsou změny vyplývající z:

- Rozšíření rozsahu prací s ohledem na zahloubení vodovodního vedení – zvýšené náklady na zemní práce, nakládání a skládání výkopového materiálu, zvýšené množství zásypového materiálu, zvýšené náklady na následné opravy komunikací související s rozšířením výkopů pro výměnu vodovodu a dešťové kanalizace, a to i v důsledku nepředvídatelného křížení s dalšími inženýrskými sítěmi – plynové vedení, splašková kanalizace. V případě plynového vedení bylo nutné zahloubit při křížení dešťovou kanalizaci v průměru o 1 – 1,1 metru.
- Změn požadovaných orgánem památkové péče – využití materiálů (dlažby, obrubníky, krajníky…) odhalené po provedení skrývek stávajících povrchů
- Změny rozsahu prací s ohledem na sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje o plánované opravě průtahů krajských komunikací
- Úpravy veřejného osvětlení vyžádané investorem v souvislosti se snižováním energetické náročnosti a světelného smogu

Z uvedené změny vyplývá úprava Smlouvy - č. IV. Cena díla následovně:

IV. CENA DÍLA:

---

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle smlouvy o dílo, dodatků č. 1 a 2 a tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 ke smlouvě o dílo č. 003/2022:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	**41 455 459,39**
DPH ve výši 21%	8 705 646,47
Celková cena včetně DPH	**50 161 105,86**

Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1-4 ke smlouvě o dílo č. 003/2022

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	**42 045 422,18**
DPH ve výši 21%	8 829 538,65
Celková cena včetně DPH	**50 874 960,83**

Tato cena je v souladu se změnovým listem č. 4 a jeho přílohami, kde jsou zahrnuty méně a více práce vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu provádění prací na III. etapě opravy náměstí.

Méněpráce celkem – mínus 538 264,49 Kč bez DPH
- z toho uznatelné náklady dle SFDI – 12 319,13 Kč bez DPH
- z toho neuznatelné náklady dle SFDI – 525 945,36 Kč bez DPH

Vícepráce celkem – plus 1 128 277,28 Kč bez DPH:
- z toho uznatelné náklady dle SFDI – 0 Kč bez DPH
- z toho neuznatelné náklady dle SFDI – 1 128 277,28 Kč bez DPH

Celkový rozdíl méně a více prací dle změnového listu č. 4 – 589 962,79 Kč bez DPH (vč. DPH 713 854,98 Kč)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi

zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva vč. dodatků vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku č. 4 smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami a objednatel uveřejní tuto smlouvu také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 4 ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, a to včetně položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
4. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě se uzavírá elektronicky v jednom elektronickém vyhotovení a v listinné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě rozporu mezi zněním dodatku ke smlouvě v její elektronické podobě a zněním v listinné podobě má přednost znění v elektronické podobě.
5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 4 smlouvy vč. příloh přečetly, s obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 003/2022 bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva města Sedlec-Prčice dne 21. 08. 2023 usnesením č. 04/2023.

7. Přílohy:
   Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou oceněné výkazy výměr (položkové rozpočty) rozdělené na náklady uznatelné a neuznatelné dle požadavku poskytovatele dotace (SFDI)
   Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. 4 vč. soupisu méně a více prací vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi a Sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy týkající se plánované opravy komunikací II. třídy na nám. 7. května, Sedlec v roce 2024

Sedlec-Prčice dne

Za objednatele:

Miroslava Jeřábková
Digitálně podepsal Miroslava Jeřábková
Datum: 2023.08.24 14:41:12 +02'00'

Město Sedlec-Prčice, Miroslava Jeřábková, starostka

V Praze dne

Za zhotovitele:

Luboš Pavel
Digitálně podepsal Luboš Pavel
Datum: 2023.08.24 14:31:10 +02'00'

MERCATOR, s.r.o., Luboš Pavel, jednatel